

新園進捗状況等について

1 新園舎建設工事の進捗状況

(%)

	平野さつきこども園	高丘さつきこども園
8月末現在	2.80	2.00
9月末現在	11.45	9.70
10月末現在	21.20	14.50
11月末現在	41.02	21.40
12月末現在	57.90	29.00
1月末現在	63.77	35.00

2 新園舎の開園予定

※工事や開園準備の進捗により、
新園舎での開園が早まる場合もあります

平野さつきこども園

令和 7 年 6 月

高丘さつきこども園

令和 7 年 7 月

(参考)広報なかの2月号(3P)



2 就学前教育・保育施設整備交付金(国交付金)の内示状況

当初、協議していた国交付金については、全額、追加内示されました。

(円)

	事前協議申請額① (R6.5.22付け)	当初内示額 (R6.6.28付け)	追加内示額 (R7.2.7付け)	合計内示額②	差額 ②-①
平野さつきこども園	242,861,000	19,428,000	223,433,000	242,861,000	0
高丘さつきこども園	166,590,000	13,327,000	153,263,000	166,590,000	0
(合計)	409,451,000	32,755,000	376,696,000	409,451,000	0

- ・当初内示額分については、11月25日付けで交付決定
- ・追加内示分については、2月13日付けで交付申請済



4月1日に予定されていた平野・高丘さつきこども園の新園舎での開園が、造成工事の遅れなどにより延期となります。

平野さつきこども園

6月

高丘さつきこども園

7月

両こども園は現在の園舎を利用して4月1日に開園し、運営は市から社会福祉法人寿翔永会に移管します。

詳しくは市公式ホームページをご覧ください。

※工事や開園準備の進捗により新園舎での開園が早まる場合があります。

建設工事進捗状況

12月末時点の新園舎建設工事の進捗状況をお知らせします。(写真は1月20日撮影)

平野さつきこども園



57.9%



高丘さつきこども園



29.0%



平野・高丘さつきこども園 新園舎での開園延期

問 保育課 ☎(22)2111(内線292)

