

新園での開園時期の延期について

1 新園舎建設工事の進捗状況

(%)

	平野	高丘
8月末現在	2.80	2.00
9月末現在	11.45	9.70
10月末現在	21.20	14.50
11月末現在	41.02	21.40
12月末現在	57.90	29.00

2 新園舎の開園予定

※工事や開園準備の進捗により、
新園舎での開園が早まる場合もあります

平野さつきこども園

令和 7 年 6 月

高丘さつきこども園

令和 7 年 7 月



3 延期となる主な理由

- ・ 造成工事の遅れ
- ・ 入札後の対応による契約の遅れ(約1か月)
- ・ 園舎が完成しても駐車場を含む外構が完成しないこと(子どもの安全確保)
- ・ 国交付金予算の不足による内示の遅れ(約1か月)(※内示前契約ができない)

4 現園舎での平野・高丘さつきこども園の開園について

- ・ 令和7年4月1日に現園舎を使い開園します。
- ・ 運営は市から社会福祉法人寿翔永会へ移管します。

5 このタイミングでの延期公表の主な理由について

- ・ 12月末までの工事進捗を確認した上で、より正確な開園時期を決めるため
- ・ 保護者への配慮(不安解消)のため(1月下旬から入園説明会)
- ・ 県への認可申請にあたり、どの園舎を使用するかの判断が必要なため
- ・ 国の交付金の繰越し手続きが必要なため

