令和５年 10 月 11 日

各　　位

中　野　市　長

令和５年度　有害獣対策拠点施設整備工事に対する質疑について（回答）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

質　問　事　項	回　　答
１　新規仕切の既存側の壁仕上げは何	１　石膏ボード 12.5AEP です。
でしょうか。	
２　平面図に踏み台とありますが、内	２　踏み台はとりやめとしてください。
訳に有りません。御指示願います	
３　内訳書にコーキング一式とありま	３　主に外壁部分で既存外壁との隙間（
すが、図面上に標記が見当たりません。どこを施工するのか御指示願います。	サッシュ部分・木製及び既存配管との隙間）です。

※　「質問事項」については、各業者から提出された原文をそのまま使用しております。

農業振興課　耕地林務係（内線 251）