

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 斑尾水源導水制御設備設置工事
	建設工事等箇所		中野市大字永江5124番地62 市道斑山線
	契約の相手方	住所	中野市大字西条1329
		商号又は名称	有限会社 八木電機システム 代表取締役 八木 一夫
	契約金額		19,580,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 1,780,000 円
	工期等		自 令和3年7月26日 至 令和3年11月19日
	建設工事等概要		3方バルブ設置 100A 1基 2方バルブ設置 100A 1基 ピット設置 (2100L×1900W×1300H) 一式 テレメータ設置 1対向 中央監視装置改造 一式
入札年月日		令和3年7月14日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	19,580,000円	20,075,000円	試掘の結果、既設配管の位置が想定より深いことにより配管材が一部変更となった。また、既存ケーブルがピット築造部分にあり、布設替えが必要となったため増工したい。

変更契約締結年月日 令和3年11月12日

備考	令和3年11月12日付けの変更契約において、金額を495,000円増額した。
----	--