

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 特環公共 下水道管路施設草間地区接続工事(繰越明許)	
	建設工事等箇所		中野市大字草間 高丘処理区	
	契約の相手方	住所	中野市諏訪町3番29号	
		商号又は名称	有限会社渡辺建設 代表取締役 渡辺 登	
	契約金額		54,450,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 4,950,000 円	
	工期等		自 令和3年11月8日 至 令和4年5月31日	
	建設工事等概要		管路施設工 (圧送管) L=576.0m 下水道用ポリエチレン管 φ100 L=576m 沈設立坑式4号マンホール工 N=1基 組立式2号マンホール工 N=1基 組立式1号マンホール工 N=1基	
入札年月日		令和3年10月28日		

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	54,450,000円	59,906,000円	1 残土処理について、当初設計で想定したプラントが受入停止となったため、運搬距離と処分費の変更をしたい。 2 薬液注入範囲について、隣接する沈設立坑施工時及び観測井戸により地下水位を確認した結果、当初設計で想定していた水位より上昇がみられたため、土被り長4.15mから1.5mに変更したい。

変更契約締結年月日 令和4年5月20日

備考	令和4年5月20日付けの変更契約において、金額を5,456,000円増額した。
----	---