

# 変更経過書

当 初 契 約 内 容	建設工事等名		令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 市道日野3号線水路改修工事
	建設工事等箇所		中野市大字新野 市道日野3号線
	契約の相手方	住所	中野市大字若宮字一本木境564-3
		商号又は名称	中沢建設株式会社 代表取締役 丸山 隆英
	契約金額		3,300,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 300,000 円
	工期等		自 令和4年8月22日 至 令和4年11月11日
	建設工事等概要		水路布設工 L=40.0m 自由勾配側溝工 500×500 L=40.0m
入札年月日			令和4年8月9日

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	3,300,000円	3,718,000円	施工箇所が軟弱土であり埋戻し材に適さないため、埋戻し材を発生土から再生砕石RC-40へ変更した。

変更契約締結年月日 令和4年11月7日

備考	令和4年11月7日付けの変更契約において、金額を418,000円増額した。
----	---------------------------------------