

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 量水器取替工事
	建設工事等箇所		中野市内一円
	契約の相手方	住所	中野市大字西条957番地
		商号又は名称	中野市水道工事協同組合 代表理事 金子 隆明
	契約金額		22,385,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 2,035,000 円
	工期等		自 令和3年5月24日 至 令和3年11月30日
	建設工事等概要		量水器取替工 本メーター 2,790箇所 (φ13～φ75) 副メーター・公共 80箇所 (φ13～φ40) 副メーター・特環 13箇所 (φ13～φ25) 副メーター・農集 94箇所 (φ13～φ40)
入札年月日		令和3年5月19日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	22,385,000円	22,231,000円	量水器の埋設等により、取替ができない現場状況であったため、量水器15箇所を減工したい。

変更契約締結年月日 令和3年11月24日

備考	令和3年11月24日付けの変更契約において、金額を154,000円減額した。
----	--