

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 日野延徳配水池原形復旧等工事
	建設工事等箇所		中野市東山2101-6 ほか4か所 日野延徳配水池 ほか4か所
	契約の相手方	住所	中野市大字若宮字一本木境564-3
		商号又は名称	中沢建設株式会社 代表取締役 丸山 隆英
	契約金額		10,890,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 990,000 円
	工期等		自 令和3年8月19日 至 令和3年11月12日
	建設工事等概要		配水池原形復旧土工 V=150m ³ 配水池構造物取りこわし工 V=104m ³ 配水池流入管栓止工 φ200mm 1箇所 配水管布設替工 DCIP φ150mm L=8.3m 配水管栓止工 φ250mm 2箇所 流量計盤等撤去工 1箇所
入札年月日		令和3年8月30日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	10,890,000円	14,091,000円	掘削した結果、配水池覆土が当初見込みより厚かったため、配水池土工を増工したい。 また、配水池躯体のコンクリート厚が不均等であったため、配水池構造物取り壊し工を実数量に変更したい。

変更契約締結年月日 令和3年11月26日

備考	令和3年11月26日付けの変更契約において、金額を3,201,000円増額した。
----	--