

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 特環公共 下水道管路施設延徳地区2工区接続工事(繰越明許)	
	建設工事等箇所		中野市大字新保 延徳処理区	
	契約の相手方	住所	中野市大字桜沢519	
		商号又は名称	有限会社竹内組 代表取締役 竹内 敬三	
	契約金額		53,735,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 4,885,000 円	
	工期等		自 令和4年7月26日 至 令和5年1月27日	
	建設工事等概要		管路施設工 L=438.6m 下水道用ポリエチレン管 φ150 L=412m 組立式1号マンホール工 N=2基 橋梁添架工 一式	
入札年月日		令和4年7月15日		

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	53,735,000円	54,835,000円	1 当初、交通誘導警備員の配置を2名体制としていたが、住宅地との交差点及び店舗の出入り口で支障をきたす恐れがあるため、交通誘導警備員の人数を増工したい。 2 仮設工について、重力式擁壁の復旧に際し、型枠組立が困難なため、足場工を増工したい。

変更契約締結年月日 令和4年12月20日

備考	令和4年12月20日付けの変更契約において、金額を1,100,000円増額した。
----	------------------------------------------