

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和4年度 高丘第2配水池修繕工事
	建設工事等箇所		中野市大字安源寺
	契約の相手方	住所	中野市大字草間1034-5
		商号又は名称	株式会社高見澤建設事業部 専務取締役事業部長 赤沼 好光
	契約金額		16,940,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 1,540,000 円
	工期等		自 令和4年7月25日 至 令和4年11月25日
	建設工事等概要		配水池修繕 断面修復工 A=24m ² 防水工 A=179m ²
入札年月日		令和4年7月15日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	16,940,000円	21,868,000円	はつり工を行ったところ、想定よりもコンクリートの劣化が進んでいたため、断面修復工の範囲を増工したい。 また、既設防水工を除去したところ、躯体にひび割れが見られたため、ひび割れ補修工を増工したい。

変更契約締結年月日 令和4年10月5日

備考	令和4年10月5日付けの変更契約において、金額を4,928,000円増額した。
----	---